

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DETALLADA BANDO CIERRE DE CALLE TABLERO MASPALOMAS TRABAJOS ASFALTADO PÚBLICO 2022

Siguiendo indicaciones de la Dirección Facultativa de la obra del asunto, sirva el presente para trasladarles la información que sea necesaria acerca del asfaltado del primer tramo de la obra, esto es, desde la rotonda de la EDAR al final de la calle Cartago hasta el CEIP Pepe Monagas en la calle Chile (El Tablero de Maspalomas). La empresa que realizará el asfaltado será CONASFAL (Construcciones y Asfaltados) y el horario de trabajo será de 08:00 a 18:00 h. El trabajo se realizará en cuatro etapas, con corte total de las vías:



1. Calle Cartago (sentido sur)

- Los trabajos se iniciarán el próximo 04/05/2022 con la siguiente previsión:
 - 04/05/2022 implantación de maquinaria, señalización y ocupación gradual de la vía hasta su totalidad.
 - 05/05/2022 continuación de la ocupación, corte de la calle al tráfico e inicio del fresado de la vía.
 - 06/05/2022 continuación del fresado de la vía.
 - 09/05/2022 asfaltado de la vía.
 - 10/05/2022 reapertura de la calle al tráfico.
- Como el corte total de la vía es inevitable, no se podrá entrar ni salir. Para reducir la afección, se podría plantear la posibilidad de transformar el sentido norte de esa calle en un doble sentido de circulación el tiempo que duren los trabajos. El ancho de la vía lo podría permitir (7 metros) si eliminamos las plazas de aparcamiento.

2. Rotonda de ITV SGS Maspalomas (confluencia calle Cartago y calle Chile)

- Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:
 - 10/05/2022 señalización, ocupación, corte de la rotonda al tráfico y fresado de la vía.

- 11/05/2022 asfaltado de la vía.
 - 12/05/2022 reapertura de la rotonda al tráfico.
- El desvío del tráfico se realizará por la calle Cartago.

3. Calle Chile (1ª fase)

· Esta fase abarcará el tramo comprendido entre la rotonda de la fase anterior y la calle Isla Margarita.

· Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:

- 12/05/2022 señalización, ocupación, corte de la rotonda al tráfico e inicio del fresado de la vía.
- 13/05/2022 continuación del fresado de la vía.
- 16/05/2022 asfaltado de la vía.
- 17/05/2022 reapertura de la rotonda al tráfico.

· Los desvíos de tráfico se realizarán de forma análoga a cuando se implantó la cámara de empalme nº 1, esto es, aprovechando los recorridos de las calles traseras Manuel Pestana Quintana, Camaguey, San Salvador, etc.

4. Calle Chile (2ª fase)

· Esta fase abarcará el tramo comprendido entre la calle Isla Margarita y el CEIP Pepe Monagas.

· Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:

- 17/05/2022 señalización, ocupación, corte de la rotonda al tráfico e inicio del fresado de la vía.
- 18/05/2022 continuación del fresado de la vía.
- 19/05/2022 asfaltado de la vía.
- 20/05/2022 reapertura de la rotonda al tráfico.

A medida que se vaya acercando la fecha del asfaltado de otros tramos les iremos informando al respecto.

José Alberto Pulido Quevedo

Cobra Instalaciones y Servicios, SA
Delegación 2020 - Electricidad Canarias
C/Las Mimosas, nave 4C, parcela 133
Polígono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes
Móvil: 618.559.425
Email: jalbertopulido@grupocobra.com

